



स्थानीय पुनर्निर्माण योजना



भिमसेन गाउँपालिका, गोर्खा जिल्ला

कार्तिक २०७५

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

११ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	६,८६९									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	६,८६९	६२३६	३४	३५	-	-	लाभग्राही, भिमसेन गाउँपालिका			
पहिलो किस्ता	६६०८	६६०८	६	२६१						
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	६६०८	६१२०	४८८		७४१	लाभग्राही र भिमसेन गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	६६०८	६१००	५०८		७६९	लाभग्राही, भिमसेन गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक,			
	भुक्तानी संख्या	६६०८	६१००	६२२		८८३				
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	५९८६	४८५०	११३६		२०१९	लाभग्राही र भिमसेन गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	५९८६	४८३७	११४९		२०३२	लाभग्राही, भिमसेन गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक,			
	भुक्तानी संख्या	५९८६	४७३७	१२४९		२१२३				
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या									
	पहिलो किस्ता									
	दोश्रो किस्ता									
सम्झौता गरेर पनि		आर्थिक गरिबी,								

[Handwritten signature]

इन्जिनियर

[Handwritten signature]

कृष्ण थापा
नकिय अधिकृत

[Handwritten signature]
अध्यक्ष